

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 26

Text: **Baufortschritt in der 26. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der KW 26 ist das Baulager der Firma Porr auf dem unbebauten Grundstück vor dem Oberen Tor zu sehen. Die Container sind für Werkzeug, Büro und auch als Mannschaftsquartier zum essen, duschen, schlafen. Der Standort ist ideal, zum Einen liegt er sehr nahe an der Baustelle, zum Anderen stören die Container im Stadtplatz nicht. So können während der Bauphase einige Parkplätze mehr erhalten werden.

Auf zwei Bildern ist eine offene Baugrube zu sehen. Hier ist noch offen um die Abwasserleitungen zweier Sinkkästen zu verlegen. Es ist ganz interessant zu sehen, was das für Dimensionen annimmt, damit das auch nachher funktioniert und das Wasser wegläuft. Man sieht ja nach Fertigstellung dann nur mehr zwei kleine Gitterroste, in die das Wasser reinläuft.

Zum weiteren Bauablauf:

Ab Montag 05.07.21 beginnt die Firma Porr mit dem Ausbau des Pflasters. Hierfür entsteht ab dem Laden der Gärtnerei Lächele bis zum Unteren Brunnen ein eingezäuntes Baufeld, das später nach Norden hin erweitert wird. Das Baufeld der Leitungsbauer wird im Laufe der nächsten Woche bis auf einen kleinen Rest, auf Höhe Schreibwaren Stecher/ehemalige Volksbank, verkleinert. Es bleibt auch dort bestehen als Lager für die Firma Bauer für den nächsten Bauabschnitt (am Unteren Tor), da dort der Platz knapp ist. Die Leitungsbauer werden dort voraussichtlich ab 12.Juli arbeiten, d.h. hier wird das Untere Tor die nächsten Wochen gesperrt bleiben müssen. Der Stadtplatz wird weiterhin über den Johannesplatz sowie das Obere Tor erreichbar bleiben.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 26. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der KW 26 ist das Baulager der Firma Porr auf dem unbebauten Grundstück vor dem Oberen Tor zu sehen. Die Container sind für Werkzeug, Büro und auch als Mannschaftsquartier zum essen, duschen, schlafen. Der Standort ist ideal, zum Einen liegt er sehr nahe an der Baustelle, zum Anderen stören die Container im Stadtplatz nicht. So können während der Bauphase einige Parkplätze mehr erhalten werden.

Auf zwei Bildern ist eine offene Baugrube zu sehen. Hier ist noch offen um die Abwasserleitungen zweier Sinkkästen zu verlegen. Es ist ganz interessant zu sehen, was das für Dimensionen annimmt, damit das auch nachher funktioniert und das Wasser wegläuft. Man sieht ja nach Fertigstellung dann nur mehr zwei kleine Gitterroste, in die das Wasser reinläuft.

Zum weiteren Bauablauf:

Ab Montag 05.07.21 beginnt die Firma Porr mit dem Ausbau des Pflasters. Hierfür entsteht ab dem Laden der Gärtnerei Lächele bis zum Unteren Brunnen ein eingezäuntes Baufeld, das später nach Norden hin erweitert wird. Das Baufeld der Leitungsbauer wird im Laufe der nächsten Woche bis auf einen kleinen Rest, auf Höhe Schreibwaren Stecher/ehemalige Volksbank, verkleinert. Es bleibt auch dort bestehen als Lager für die Firma Bauer für den nächsten Bauabschnitt (am Unteren Tor), da dort der Platz knapp ist. Die Leitungsbauer werden dort voraussichtlich ab 12.Juli arbeiten, d.h. hier wird das Untere Tor die nächsten Wochen gesperrt bleiben müssen. Der Stadtplatz wird weiterhin über den Johannesplatz sowie das Obere Tor erreichbar bleiben.

Bilder aus der 26. Kalenderwoche 2021

