

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum:

2021 KW 37

### Text: **Baufortschritt in der 37. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern ist vor allem der Unterbau des neuen Marienbrunnens zu sehen. Hier wurde am 16.9.2021 ein Betonfertigteil angeliefert und mit einem Autokran in die dafür vorgesehene Baugrube abgeladen. Der Technikschaft wurde auf eine Beton Sauberkeitsschicht gesetzt. Später wird oberhalb vom Schacht erneut eine Platte betoniert, die dann als Fundament für den eigentlichen Brunnen dient. Das Bauwerk ist später über einen kleinen Abstieg zu für Wartungsarbeiten zu erreichen.

Zwei weitere Bilder zeigen die Leitungsbauer, die seit Beginn der 37. Kalenderwoche im nordwestlichen Teil des Stadtplatzes arbeiten und dort die Hauptwasserleitung weiterbauen. Zu sehen ist auch die gelbe Gas-Hauptleitung, die mitten durch die Baugrube läuft. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Baggerarbeiten.

Das Bild von dem Hänger am Volksfestplatz zeigt aufgeladene, rote Gehwegplatten, für die sich ein Käufer gefunden hat. Es stehen noch genug weitere zum Verkauf zu Verfügung.

### **Zum weiteren Ablauf:**

Die Leitungsbauer sind im Feld der Bauphase 04 tätig. Hier geht es rauf bis zum Oberen Tor mit der Hauptwasserleitung.

Bei den Pflasterern ist der Weiterbau des Gehwegs, die Auspflasterung des Gredstreifens und voraussichtlich ab Mitte nächster Woche das Pflastern der Parkflächen geplant. Eine Unsicherheit ist hierbei noch, ob die archäologischen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 37. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern ist vor allem der Unterbau des neuen Marienbrunnens zu sehen. Hier wurde am 16.9.2021 ein Betonfertigteile angeliefert und mit einem Autokran in die dafür vorgesehene Baugrube abgeladen. Der Technikschaft wurde auf eine Beton Sauberkeitsschicht gesetzt. Später wird oberhalb vom Schacht erneut eine Platte betoniert, die dann als Fundament für den eigentlichen Brunnen dient. Das Bauwerk ist später über einen kleinen Abstieg zu für Wartungsarbeiten zu erreichen.

Zwei weitere Bilder zeigen die Leitungsbauer, die seit Beginn der 37. Kalenderwoche im nordwestlichen Teil des Stadtplatzes arbeiten und dort die Hauptwasserleitung weiterbauen. Zu sehen ist auch die gelbe Gas-Hauptleitung, die mitten durch die Baugrube läuft. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Baggerarbeiten.

Das Bild von dem Händler am Volksfestplatz zeigt aufgeladene, rote Gehwegplatten, für die sich ein Käufer gefunden hat. Es stehen noch genug weitere zum Verkauf zu Verfügung.

### **Zum weiteren Ablauf:**

Die Leitungsbauer sind im Feld der Bauphase 04 tätig. Hier geht es rauf bis zum Oberen Tor mit der Hauptwasserleitung.

Bei den Pflasterern ist der Weiterbau des Gehwegs, die Auspflasterung des Gredstreifens und voraussichtlich ab Mitte nächster Woche das Pflastern der Parkflächen geplant. Eine Unsicherheit ist hierbei noch, ob die archäologischen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden

Bilder von der 37. Kalenderwoche 2021

