

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum:

2021 KW 41

Text: **Baufortschritt in der 41. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der 41. Kalenderwoche Mitte Oktober 2021 sind die Baufelder und Baugruben von den beiden beauftragten Firmen zu sehen. Die Pflasterer und Straßenbauer arbeiten in der unteren, westlichen Stadtplatzhälfte. Dort zeigt sich schon auf einem relativ großen Bereich, wie die Pflasterung des gesamten Stadtplatzes nach Fertigstellung, mit Gredstreifen, verbreiterten Gehweg und dem Übergang auf die Parkplätze, aussehen wird.

Unter archäologischer Aufsicht wurden außerdem die Gruben für die restlichen zwei Baumquartiere ausgehoben. Hier werden in den nächsten Tagen gleich die Eisengitterwürfel eingebaut. Damit können zeitnah die neuen Bäume in dieser Hälfte des Stadtplatzes gepflanzt werden.

Die Wasser- und Kanalbauer arbeiten im oberen Teil des westlichen Stadtplatzes. Sie sind weiterhin mit der Herstellung der Hausanschlüsse beschäftigt. Hier gab es am Donnerstag einen Störfall. Bei Grabungsarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt. Aus diesem Grund waren kurzzeitig mehrere Feuerwehren mit ihren Einsatzfahrzeugen vor Ort um den Bereich zu sichern und den Verkehr zu regeln. Arbeiter vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen konnten dann schnell den Schaden zu beheben.

Zum weiteren Bauablauf:

Die Leitungsbauer werden die nächsten zwei Wochen noch im westlichen Teil des oberen Stadtplatzes beschäftigt sein. Die Pflasterer und Straßenbauer arbeiten weiter Richtung oberer Stadtplatz.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 41. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der 41. Kalenderwoche Mitte Oktober 2021 sind die Baufelder und Baugruben von den beiden beauftragten Firmen zu sehen. Die Pflasterer und Straßenbauer arbeiten in der unteren, westlichen Stadtplatzhälfte. Dort zeigt sich schon auf einem relativ großen Bereich, wie die Pflasterung des gesamten Stadtplatzes nach Fertigstellung, mit Gredstreifen, verbreiterten Gehweg und dem Übergang auf die Parkplätze, aussehen wird.

Unter archäologischer Aufsicht wurden außerdem die Gruben für die restlichen zwei Baumquartiere ausgehoben. Hier werden in den nächsten Tagen gleich die Eisengitterwürfel eingebaut. Damit können zeitnah die neuen Bäume in dieser Hälfte des Stadtplatzes gepflanzt werden.

Die Wasser- und Kanalbauer arbeiten im oberen Teil des westlichen Stadtplatzes. Sie sind weiterhin mit der Herstellung der Hausanschlüsse beschäftigt. Hier gab es am Donnerstag einen Störfall. Bei Grabungsarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt. Aus diesem Grund waren kurzzeitig mehrere Feuerwehren mit ihren Einsatzfahrzeugen vor Ort um den Bereich zu sichern und den Verkehr zu regeln. Arbeiter vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen konnten dann schnell den Schaden zu beheben.

Zum weiteren Bauablauf:

Die Leitungsbauer werden die nächsten zwei Wochen noch im westlichen Teil des oberen Stadtplatzes beschäftigt sein. Die Pflasterer und Straßenbauer arbeiten weiter Richtung oberer Stadtplatz.

Bilder von der 41. Kalenderwoche 2021



