

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 45

### Text: **Baufortschritt in der 45. Kalenderwoche 2021**

In der 45. Kalenderwoche sind die Pflasterarbeiten gut vorangegangen. Auch der im Norden anschließende Bereich wird schon für das Pflastern vorbereitet. Im Baufeld B werden im Gehwegbereich die Leerrohre für das Breitband verlegt. Die Parkplätze in diesem Bereich sind derzeit noch nutzbar. Der Amberbaum im Bereich vor der Gärtnerei Lächele wurde diese Woche gepflanzt.

### **Zum weiteren Bauablauf:**

Anschließend an die bereits bestehende Pflasterung wird Richtung Norden bis zum Querweg Gasthof Post der Gehweg für die Pflasterarbeiten vorbereitet. Im weiteren Verlauf muss erst die „Treppenanlage“ und Rampe erstellt werden, bevor die Pflasterarbeiten weitergeführt werden können. Beim Marienbrunnen wird in den nächsten beiden Wochen die Bodenplatte betoniert. Der beauftragte Steinmetz wird dann den Brunnen wieder aufbauen und die Pflasterung um den Brunnen kann dann fertiggestellt werden.

Die bereits montierten Straßenlampen werden voraussichtlich in der 46. Kalenderwoche in Betrieb gehen.

Ab Dienstag nächster Woche nimmt die Fa. Bauer die Wasserleitungsarbeiten wieder auf. Dazu muss die bestehende Ausfahrt der Johannesstraße gesperrt werden. Die Parkplätze können im Bereich von Johannesplatz 6 bis 8 nicht genutzt werden, da die Einfahrt in den Stadtplatz mit Gegenverkehrsregelung über die jetzige Ausfahrt erfolgt.

Das Baufeld der Fa. Bauer erstreckt sich dann auf den Parkflächen von der Ausfahrt der Johannesstraße bis zum Gebäude Stadtplatz 34 (Metzgerei Korn). In diesem Baufeld wird die Hauptwasserleitung verlegt. Die Geschäfte bleiben über den Gehweg erreichbar.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 45. Kalenderwoche 2021

In der 45. Kalenderwoche sind die Pflasterarbeiten gut vorangegangen. Auch der im Norden anschließende Bereich wird schon für das Pflastern vorbereitet. Im Baufeld B werden im Gehwegbereich die Leerrohre für das Breitband verlegt. Die Parkplätze in diesem Bereich sind derzeit noch nutzbar.

Der Amberbaum im Bereich vor der Gärtnerei Lächele wurde diese Woche gepflanzt.

### Zum weiteren Bauablauf:

Anschließend an die bereits bestehende Pflasterung wird Richtung Norden bis zum Querweg Gasthof Post der Gehweg für die Pflasterarbeiten vorbereitet. Im weiteren Verlauf muss erst die „Treppenanlage“ und Rampe erstellt werden, bevor die Pflasterarbeiten weitergeführt werden können. Beim Marienbrunnen wird in den nächsten beiden Wochen die Bodenplatte betoniert. Der beauftragte Steinmetz wird dann den Brunnen wieder aufbauen und die Pflasterung um den Brunnen kann dann fertiggestellt werden.

Die bereits montierten Straßenlampen werden voraussichtlich in der 46. Kalenderwoche in Betrieb gehen.

Ab Dienstag nächster Woche nimmt die Fa. Bauer die Wasserleitungsarbeiten wieder auf. Dazu muss die bestehende Ausfahrt der Johannesstraße gesperrt werden. Die Parkplätze können im Bereich von Johannesplatz 6 bis 8 nicht genutzt werden, da die Einfahrt in den Stadtplatz mit Gegenverkehrsregelung über die jetzige Ausfahrt erfolgt.

Das Baufeld der Fa. Bauer erstreckt sich dann auf den Parkflächen von der Ausfahrt der Johannesstraße bis zum Gebäude Stadtplatz 34 (Metzgerei Korn). In diesem Baufeld wird die Hauptwasserleitung verlegt. Die Geschäfte bleiben über den Gehweg erreichbar.

# Bilder der 45. Kalenderwoche 2021



