

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 16

Text: Auf den Bildern der 16. Kalenderwoche sind die einzelnen Abschnitte in denen gearbeitet wird zu sehen.
Im Baufeld B wird vom Hotel Post nach oben der Gehweg gepflastert. Die Parkflächen werden hier ausgekoffert. Der Zeitplan sieht vor, dass ab Montag, 25.4. auch die Flächen gepflastert werden und diese dann innerhalb von zwei Wochen bis auf kleinere Restarbeiten fertig sind.

Im Baufeld C wird derzeit Pflasterbelag und Betontragschicht ausgebaut. Anschließend werden hier Sinkkästen und ein Elektrant hergestellt sowie verschiedene Kabel verlegt. Danach wird der Unterbau des neuen Pflasterbelags vorbereitet.

Sobald der Gehweg im Westen fertig verlegt ist, wird im Osten mit dem Plattenbelag entlang den Gebäuden weitergemacht.

Der Platz rund um den Marienbrunnen hat auch weiter Gestalt angenommen, allerdings gilt es hier noch viele kleine Restarbeiten zu erledigen.

Bildschirmkopie:

16. Kalenderwoche 2022

Auf den Bildern der 16. Kalenderwoche sind die einzelnen Abschnitte in denen gearbeitet wird zu sehen.

Im Baufeld B wird vom Hotel Post nach oben der Gehweg gepflastert. Die Parkflächen werden hier ausgekoffert. Der Zeitplan sieht vor, dass ab Montag, 25.4. auch die Flächen gepflastert werden und diese dann innerhalb von zwei Wochen bis auf kleinere Restarbeiten fertig sind.

Im Baufeld C wird derzeit Pflasterbelag und Betontragschicht ausgebaut. Anschließend werden hier Sinkkästen und ein Elektrant hergestellt sowie verschiedene Kabel verlegt. Danach wird der Unterbau des neuen Pflasterbelags vorbereitet.

Sobald der Gehweg im Westen fertig verlegt ist, wird im Osten mit dem Plattenbelag entlang den Gebäuden weitergemacht.

Der Platz rund um den Marienbrunnen hat auch weiter Gestalt angenommen, allerdings gilt es hier noch viele kleine Restarbeiten zu erledigen.

Bilder der 16. Kalenderwoche 2022



