

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 39

Text: **Baufortschritt in der 39. Kalenderwoche 2022**

Östlich und nördlich der Johanneskirche ist bereits asphaltiert. Bei passender Witterung wird ab Dienstag mit den Pflasterarbeiten begonnen. Parallel wird südlich der Kirche der Unterbau hergestellt. Auch der Bereich um den oberen Brunnen wird in den nächsten Tagen gepflastert.

Die Arbeiten an den Leitungen sind in diesem Bereich abgeschlossen. Die Leitungsbauer beginnen am 10.10.2022 in der Gasse vom Stadtplatz zum Herzoglichen Kasten der Erneuerung der Kanal -und Wasserleitungen. In der Woche davor wird von der Einmayrstraße bis zur Birkenstraße 5b vorab die Fernwärmeleitung verlegt. Der Hubensteinerbrunnen wurde vom Bauhof abgebaut um ihn vor Beschädigungen während den Bauarbeiten zu schützen.

Die Johanneskirche ist ab Samstag, 1.10.2022 wieder über den Nordeingang begehbar.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 39. Kalenderwoche 2022

Östlich und nördlich der Johanneskirche ist bereits asphaltiert. Bei passender Witterung wird ab Dienstag mit den Pflasterarbeiten begonnen. Parallel wird südlich der Kirche der Unterbau hergestellt. Auch der Bereich um den oberen Brunnen wird in den nächsten Tagen gepflastert.

Die Arbeiten an den Leitungen sind in diesem Bereich abgeschlossen. Die Leitungsbauer beginnen am 10.10.2022 in der Gasse vom Stadtplatz zum Herzoglichen Kasten der Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen. In der Woche davor wird von der Einmayrstraße bis zur Birkenstraße 5b vorab die Fernwärmeleitung verlegt. Der Hubensteinerbrunnen wurde vom Bauhof abgebaut um ihn vor Beschädigungen während den Bauarbeiten zu schützen.

Die Johanneskirche ist ab Samstag, 1.10.2022 wieder über den Nordeingang begehbar.

Bilder der 39. Kalenderwoche 2022



