

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW 11

Text: **Baufortschritt in der 11. Kalenderwoche 2023**

In der 11. Kalenderwoche wurde am Stadtplatz und am Johannesplatz das sogenannte Mobilar wie Bänke und Fahrradbügel aufgebaut.
Im Baufeld H wird der Unterbau erstellt mit Auskoffern, Verlegung eines Vlieses und Einbau von Froschutzkies und Schotter.

Auf dem Weg zur Bücherei wurde die Entwässerungsrinne eingebaut und die Randeinfassung mit einem Einzeiler verlegt sowie teilweise der Gredstreifen mit Kleinsteinpflaster gepflastert.

In Baufeld E vor dem Optiker sowie Friseurladen wurden die restlichen Pflasterarbeiten durchgeführt.

Vor der Raiffeisenbank wurden im Gehwegbereich der Unterbau für die Pflasterung eingebaut.

Bildschirmkopie: Baufortschritt in der 11. Kalenderwoche 2023

In der 11. Kalenderwoche wurde am Stadtplatz und am Johannesplatz das sogenannte Mobilar wie Bänke und Fahrradbügel aufgebaut.
Im Baufeld H wird der Unterbau erstellt mit Auskoffern, Verlegung eines Vlieses und Einbau von Froschutzkies und Schotter.

Auf dem Weg zur Bücherei wurde die Entwässerungsrinne eingebaut und die Randeinfassung mit einem Einzeiler verlegt sowie teilweise der Gredstreifen mit Kleinsteinpflaster gepflastert.

In Baufeld E vor dem Optiker sowie Friseurladen wurden die restlichen Pflasterarbeiten durchgeführt.

Vor der Raiffeisenbank wurden im Gehwegbereich der Unterbau für die Pflasterung eingebaut.

Bilder der 11. Kalenderwoche 2023



